

■ INFORME GENERAL DE EJECUCIÓN AUDITADO

Período Evaluado: Enero – Abril 2025

Entidad Responsable: Unidad Ejecutora / URBE

Base Legal Aplicada:

- Ley 340-06 y su Reglamento
- Ley 10-07 sobre el Controlaría general de la Republica
- Ley 498-06 de Inversión Pública
- Norma 126-01 de la DIGECOG

1. Proyecto: Nuevo Domingo Savio

- **Código SNIP:** 13924
- **Monto Asignado:** RD\$ 292,192,632.00

Ejecución Presupuestaria (a abril 2025):

Concepto	Monto (RD\$)
Monto Asignado	292,192,632.00
Monto Ejecutado	144,545,474.43
Compromisos en Proceso	55,303,885.21
Monto Disponible	92,343,272.36
% de Ejecución	49.45%

Observación: Se evidencia un nivel de ejecución razonable para el primer cuatrimestre, con compromisos adicionales en proceso que sugieren proyección de ejecución positiva para el segundo cuatrimestre.

2. Proyecto: Recuperación de los Márgenes del Río Ozama – Barrio Las Lilas

- **Código SNIP:** 16877
- **Ubicación:** Barrio Las Lilas, SDE
- **Entidad Ejecutora:** URBE
- **Monto Asignado:** RD\$ 407,807,368.00

Ejecución (a abril 2025):

- **Monto Ejecutado:** RD\$ 42,501,598.49
- **% de Ejecución:** 10.42%

Observación: La ejecución presenta un avance bajo. Se identifican posibles retrasos en la fase inicial de planificación, procesos de licitación o desembolsos.

3. Proyecto: Patinódromo y Parque Deportivo “Paseo 30 de Mayo”

- **Monto Asignado:** RD\$ 824,269,892.00

Detalle de Ejecución Presupuestaria:

Concepto	Monto (RD\$)
Monto Ejecutado Total	120,050,395.99
Gastos Corrientes Operativos	60,567,080.27
Avances de Obras Pagados	59,483,315.72
% de Ejecución	14.57%

Observación: La ejecución está aún en fase inicial. Aunque se han realizado pagos importantes, se requiere mayor dinamismo en la ejecución física de las obras.

Resumen General del Primer Cuatrimestre

Proyecto	Asignado (RD\$)	Ejecutado (RD\$)	% Ejecución
Proyecto Nuevo Domingo Savio	292,192,632.00	144,545,474.43	49.45%
Proyecto Las Lilas	407,807,368.00	42,501,598.49	10.42%
Parque Deportivo Paseo 30 de Mayo	824,269,892.00	120,050,395.99	14.57%

Análisis de Ejecución Pendiente (Mayo – Diciembre 2025)

Proyecto: Nuevo Domingo Savio

- **Por Ejecutar:** RD\$ 92,343,272.36 (31.6%)
- **Análisis:** Se prevé ejecutar la mayoría de los compromisos existentes en mayo-agosto. Se requiere agilidad administrativa para evitar cuellos de botella al cierre fiscal.

Proyecto: Las Lilas

- **Por Ejecutar:** RD\$ 365,305,769.51 (89.58%)
- **Análisis:** Se necesita implementar medidas urgentes como:
 - Aceleración de contrataciones y procesos licitatorios
 - Flujo oportuno de desembolsos
 - Revisión y ajuste del cronograma operativo

Proyecto: Paseo 30 de Mayo

- **Por Ejecutar:** RD\$ 704,219,496.01 (85.43%)
- **Análisis:** Con el mayor monto pendiente, se sugiere una programación mensual detallada, optimización del flujo de caja y control de avance físico en terreno.

Resumen General de Ejecución Pendiente (Mayo – diciembre 2025)

Proyecto	Monto por Ejecutar (RD\$)	% Pendiente
Proyecto Nuevo Domingo Savio	92,343,272.36	31.6%
Proyecto Las Lilas	365,305,769.51	89.58%
Parque Deportivo Paseo 30 de mayo	704,219,496.01	85.43%
Total, General	1,161,868,537.88	78.9%

Conclusiones y Recomendaciones Finales

1. **Nivel de ejecución promedio bajo (21.1%)** al primer cuatrimestre, con un **78.9% pendiente para mayo-diciembre**, lo que requiere medidas urgentes.
2. **Reforzar equipos técnicos** en las unidades ejecutoras y fortalecer la coordinación interinstitucional.
3. **Implementar planes de aceleración** para Las Lilas y el Parque Deportivo, incluyendo cronogramas revisados y controles mensuales.
4. **Activar mecanismos de monitoreo, control y rendición de cuentas** en tiempo real conforme a la Ley 10-07, la DIGECOG y el SNIP.
5. **Evitar el riesgo de subejecución fiscal**, que puede afectar la continuidad de los proyectos y el impacto en las comunidades beneficiarias.

